

**Отчет об исполнении и эффективности подпрограммы
«УКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОРМО»
НА 2014-2020 ГОДЫ**

за 2018 год

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений ОРМО» на 2014-2020 годы является приложением к муниципальной программе «Развитие образования ОРМО» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением администрации ОРМО от 09.10.2013 № 2032.

Ответственными исполнителями подпрограммы являются:

- Комитет по управлению социальной сферой администрации муниципального района «Ольхонское районное муниципальное образование»;
- Управление капитального строительства Ольхонского районного муниципального образования;
- Муниципальное казенное учреждение Ольхонского районного муниципального образования «Управление образования»;
- Муниципальное казенное учреждение Ольхонского районного муниципального образования «Управление организаций закупок и развития инфраструктуры»

Цель подпрограммы - Создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры в сфере дошкольного образования Ольхонского районного муниципального образования.

Для достижения поставленной цели была поставлена задача - Строительство, реконструкция и проведение капитальных ремонтов дошкольных образовательных учреждений Ольхонского районного муниципального образования.

В отчетном периоде в подпрограмму внесено 8 изменений постановлениями мэра Ольхонского района:

от 15.02.2018г. №67;

от 19.02.2018г. №71;

от 21.02.2018г. №93;

от 17.04.2018г. №189;

от 31.07.2018г. №392;

от 14.09.2018г. №448;

от 16.10.2018г. №504;

от 03.12.2018г. №616;

В рамках подпрограммы предусмотрена реализация основных мероприятий:

1. Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования в ОРМО.
2. Строительство дошкольных образовательных учреждений в ОРМО.
3. Расходы, связанные с разработкой ПСД, а также расходы по государственной экспертизе ПСД.

Плановый объем финансирования подпрограммы на 2018 год составляет – 3 437,7 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств районного бюджета 3 437,7 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета 0,0 тыс. рублей;

Фактическое освоение финансовых средств за 2018 год составило 3 152,6 тыс. рублей или 91,7% от плановых значений.

В разрезе мероприятий исполнение представлено в таблице №1:

Таблица 1

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия	Источник финансирования	Расходы районного бюджета, тыс. рублей			% исполнения	Причина неисполнения
		план на 1 января отчетного года	план на отчетную дату	исполнение на отчетную дату		
	всего	4 894,0	3 437,7	3 152,6	91,7	
	районный бюджет (РБ)	4 894,0	3 437,7	3 152,6	91,7	
	средства планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)	-	-	-	-	x
	средства планируемые к	-	-	-	-	

	привлечению из федерального бюджета (ФБ)					
	иные источники (ИИ)					
Основное мероприятие: Строительство дошкольных образовательных учреждений в ОРМО, в том числе по мероприятиям	всего	4 217,0	-	-	-	x
	районный бюджет (РБ)	4 217,0	-	-	-	x
	средства планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)	-	-	-	-	x
	средства планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)	-	-	-	-	x
	иные источники (ИИ)	-	-	-	-	x
Объект капитального строительства: реконструкция МБДОУ «Детский сад «Гномик» (капитальный ремонт, новое строительство)	районный бюджет (РБ)	4 217,0	-	-	-	x
Основное мероприятие: Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования в ОРМО, в том числе по мероприятиям	всего	677,0	3 022,7	3 022,2	100,0	x
	районный бюджет (РБ)	677,0	3 022,7	3 022,2	100,0	x
	средства планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)	-	-	-	-	x
	средства планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)	-	-	-	-	x
	иные источники (ИИ)	-	-	-	-	x
Приобретение основных средств для обеспечения деятельности учреждений	районный бюджет (РБ)		825,5	825,1	100,0	x
Установка электрокотла МБДОУ «Детский сад «Василек»	районный бюджет (РБ)		91,5	91,5	100,0	x

Проведение электромонтажных работ по замене электропроводки в здании МБДОУ "Детский сад "Подснежник"	районный бюджет (РБ)		130,4	130,3	99,9	x
Ремонт пищеблока МБДОУ "Детский сад "Подснежник"	районный бюджет (РБ)		361,4	361,4	100,0	x
Ремонт пристроя к зданию в МБДОУ «Детский сад «Солнышко»	районный бюджет (РБ)	527,0	-	-	-	x
Капитальный ремонт системы электроснабжения в МБДОУ «Детский сад «Ромашка» (Софинансирование стоимости на капитальный ремонт системы электроснабжения)	районный бюджет (РБ)	150,0	-	-	-	x
Устройство вентиляционной вытяжки в пищеблоке МБДОУ «Детский сад «Солнышко»	районный бюджет (РБ)		32,3	32,3	100,0	x
Ремонт кафельных плит МБДОУ «Детский сад «Ромашка»	районный бюджет (РБ)		1 064,5	1 064,5	100,0	x
Демонтаж и установка сантехнического оборудования на пищеблоке, групповых помещениях МБДОУ «Детский сад «Ромашка»	районный бюджет (РБ)		304,7	304,7	100,0	x
Работы по установке раковины и перегородок в МБДОУ "Детский сад "Подснежник"	районный бюджет (РБ)		128,2	128,2	100,0	x
Ремонт пола в групповых помещениях МБДОУ "Детский сад "Ромашка"	районный бюджет (РБ)		84,2	84,2	100,0	x
Основное мероприятие:	всего	-	415,0	130,4	31,4	x
Расходы, связанные с разработкой ПСД, а также расходы по государственной	районный бюджет (РБ)	-	415,0	130,4	31,4	x
	средства планируемые к	-	-	-	-	x

Таблица 2

экспертизе ПСД	привлечению из областного бюджета (ОБ)						
	средства планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)	-	-	-	-	-	x
	иные источники (ИИ)	-	-	-	-	-	x
Ремонт пристроя к зданию в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» (Проведение экспертизы достоверности определения сметной стоимости ПСД ремонта пристроя к зданию в МБДОУ «Детский сад «Солнышко»)	районный бюджет (РБ)	-	20,0	11,8	59,0	Экономия в связи с уменьшением сметной стоимости проекта Агентством государственной экспертизы в строительстве Иркутской области	
Изготовление проекта усиления и ремонта здания пристроя МБДОУ "Детский сад "Солнышко"	районный бюджет (РБ)	-	155,0	95,0	61,3	Экономия в связи с уменьшением сметной стоимости проекта Агентством государственной экспертизы в строительстве Иркутской области	
Ремонт старого здания МБДОУ детский сад «Солнышко» (выполнение проектно – сметной документации (ПСД))	районный бюджет (РБ)	-	200,0	-	-	Исполнение контракта перенесено на 2019 год (документы в экспертизе)	
Ремонт старого здания МБДОУ детский сад «Солнышко» (проведение экспертизы достоверности определения сметной стоимости ПСД)	районный бюджет (РБ)	-	40,0	23,6	59,0	Экспертиза не закончена, внесен аванс за оказание экспертных услуг Агентством государственной экспертизы в строительстве Иркутской области	

Информация о достижении целевых показателей подпрограммы представлена в таблице №2.

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ


№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм	Значения целевых показателей		
			План 2018	Факт 2018	% исполнения
1	2	3	4	5	6
1.	Увеличение количества мест для детей в дошкольных образовательных учреждениях	Чел	560	560	100
2.	Уровень соответствия образовательных учреждений современным требованиям в строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, санитарно-гигиеническим нормам и нормам пожарной безопасности	Да/нет	да	да	да

Начальник
МКУ ОРМО "Управление образования"



Г.Б.Онгоржонова

Начальник экономического отдела



Е.В. Заяхаева