

**Отчет об исполнении и эффективности подпрограммы
«УКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОРМО» на 2014-2020 годы
за 2018 год**

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы общего образования ОРМО» на 2014-2020 годы является приложением к муниципальной программе «Развитие образования ОРМО» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением администрации ОРМО от 09.10.2013 № 2032.

Ответственными исполнителями подпрограммы являются:

- Комитет по управлению социальной сферой администрации муниципального района «Ольхонское районное муниципальное образование»;
- Управление капитального строительства Ольхонского районного муниципального образования;
- Муниципальное казенное учреждение Ольхонского районного муниципального образования «Управление образования»;
- Муниципальное казенное учреждение Ольхонского районного муниципального образования «Управление организаций закупок и развития инфраструктуры»

Целями подпрограммы являются:

1. Создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры в сфере общего и дополнительного образования Ольхонского районного муниципального образования.
2. Обеспечение доступности качественного образования для детей, проживающих в отдельных населенных пунктах.
3. Создание в общеобразовательных школах условий для занятия физической культуры и спорта.

Для достижения поставленной были поставлены задачи:

1. Строительство, реконструкция и проведение капитальных ремонтов, ремонтные работы учреждений общего и дополнительного образования ОРМО.
2. Приобретение новых автобусов, замена школьных автобусов, имеющих

значительный износ. Укрепление материально-технической базы учреждений общего и дополнительного образования.

3. Капитальный ремонт спортивных залов учреждений общего образования ОРМО.

В отчетном периоде в подпрограмму внесено 11 изменений постановлениями мэра Ольхонского района:

- от 05.02.2018г. №55;
- от 15.02.2018г. №67;
- от 19.02.2018г. №71;
- от 21.02.2018г. №93;
- от 28.02.2018г. №104-а;
- от 17.04.2018г. №189;
- от 31.05.2018г. №315;
- от 31.07.2018г. №392;
- от 30.08.2018г. №424;
- от 16.10.2018г. №504;
- от 03.12.2018г. №616;

В рамках подпрограммы предусмотрена реализация основных мероприятий:

1. Укрепление материально-технической базы общего образования в ОРМО;
2. Расходы, связанные с разработкой ПСД, а также расходы по государственной экспертизе ПСД.

Плановый объем финансирования подпрограммы на 2018 год составляет – 36 609,7 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств районного бюджета 4 711,3 тыс. рублей;
 - за счет средств областного бюджета 31 898,4 тыс. рублей;
- Фактическое освоение финансовых средств за 2018 год составило 18 081,5 тыс. рублей или 49,4% от плановых значений.

В разрезе мероприятий исполнение представлено в таблице №1:

Таблица 1

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия	Источник финансирования	Расходы районного бюджета, тыс. рублей			% исполнения	Причина неисполнения
		план на 1 января отчетного года	план на отчетную дату	исполнение на отчетную дату		
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы общего образования ОРМО» на 2014-2021 годы	всего	5 393,0	36 609,7	18 081,5	49,4	x
	районный бюджет (РБ)	5 393,0	4 711,3	3 501,9	74,3	
	средства планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)	-	31 898,4	14 579,6	45,7	
	средства планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)	-	-	-	-	
	иные источники (ИИ)	-	-	-	-	
Основное мероприятие: Укрепление материально-технической базы учреждений общего образования в ОРМО	всего	93,0	35 944,0	17 706,8	49,3	x
	районный бюджет (РБ)	93,0	4 045,6	3 127,2	77,3	x
	средства планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)	-	31 898,4	14 579,6	45,7	x
	средства планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)	-	-	-	-	x
	иные источники (ИИ)	-	-	-	-	x
Работы по устройству локальной вытяжной вентиляции в столовых начальной и средней школы МБОУ "Еланцынская СОШ"	районный бюджет (РБ)	-	67,8	67,8	100,0	x
Ремонт столовой МБОУ «Хужирская СОШ»	районный бюджет (РБ)	-	263,4	263,3	100,0	x

Демонтаж системы отопления МБОУ «Бузульдейская СОШ»	районный бюджет (РБ)	-	99,6	99,6	100,0	x
Монтаж системы отопления МБОУ «Бузульдейская СОШ»	районный бюджет (РБ)	-	320,7	320,7	100,0	x
Сантехнические работы МБОУ «Еланцынская СОШ»	районный бюджет (РБ)	-	316,1	316,0	100,0	x
Расходы, связанные с финансированием строительства «Реконструкция здания МБОУ «Онгуренская СОШ» с устройством спортзала, помещений столовой и размещение группы дошкольного возраста на 25 мест	Всего	-	27 015,8	8 790,7	32,5	Не освоение денежных средств возникло из-за срыва подрядчиком ввода объекта в эксплуатацию. Также во время строительства возникла необходимость корректировки ОВ (отопление) и НВК (наружные сети), что привело к невыполнению контракта до устранения замечаний и внесения изменений в проект
	районный бюджет (РБ)	-	1 350,8	439,5	32,5	
	областной бюджет (ОБ)	-	25 665,0	8 351,2	32,5	
Приобретение школьных автобусов для МБОУ «Еланцынская СОШ», МБОУ «Куретская СОШ», МБОУ "Хужирская СОШ", МБОУ "Чернорудская СОШ"	Всего	93,0	3 774,0	3 768,7	99,9	Экономия в результате проведения аукциона
	районный бюджет (РБ)	93,0	201,8	201,5	99,9	
	областной бюджет (ОБ)	-	3 572,2	3 567,2	99,9	
Укрепление материально-технической базы учреждений общего и дополнительного образования ОРМО	районный бюджет (РБ)	-	438,7	438,5	100,0	x
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив - Текущий ремонт здания МБОУ "Бузульдейская средняя общеобразовательная школа"	Всего	-	2 761,2	2 761,2	100,0	x
	районный бюджет (РБ)	-	100,0	100,0	100,0	
	областной бюджет (ОБ)	-	2 661,2	2 661,2	100,0	
Электромонтажные работы в учебных мастерских МБОУ "Куретская СОШ"	районный бюджет (РБ)	-	98,5	93,0	94,4	Экономия

Замена дверей и установка тепловой завесы МБОУ "Куретская СОШ"	районный бюджет (РБ)	-	156,2	155,4	99,5	Экономия
Монтаж подпорных стоек здания МБОУ "Чернорудская СОШ"	районный бюджет (РБ)	-	42,5	42,5	100,0	x
Замена вентров и окон МБОУ "Бузульдейская СОШ"	районный бюджет (РБ)	-	399,5	399,4	100,0	x
Частичный ремонт внутренней отделки здания МБОУ "Бузульдейская СОШ"	районный бюджет (РБ)	-	65,0	65,0	100,0	x
Обшивка стен фанерой спортзала здания МБОУ "Чернорудская СОШ"	районный бюджет (РБ)	-	125,0	125,0	100,0	x
Основное мероприятие: Расходы, связанные с разработкой ПСД, а также расходы по государственной экспертизе ПСД	всего	300,0 ⁵	665,7	374,7	56,3	x
	районный бюджет (РБ)	300,0 ⁵	665,7	374,7	56,3	x
	средства планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)	-	-	-	-	x
	средства планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)	-	-	-	-	x
	иные источники (ИИ)	-	-	-	-	x
Государственная экспертиза результатов инженерных изысканий и проектной документации объекта «Школа - детский сад» в с. Шара - Тогот	районный бюджет (РБ)	-	160,7	160,7	100,0	x
Разработка проектно-сметной документации для строительства школы – детский сад в с. Шара – Тогот	районный бюджет (РБ)	800,0 ³	-	-	-	x

Расходы, связанные с разработкой ПСД «Капитальный ремонт здания начальной школы МБОУ «Еланцынская СОШ», проведением госэкспертизы технической части проекта, проведение госэкспертизы достоверности определения сметной стоимости ПСД, проведение экологической экспертизы	районный бюджет (РБ)	500,0 ¹	-	-	-	x
Обследование технического состояния МБОУ «Куретская СОШ» специализированной организацией	районный бюджет (РБ)	-	380,0	114,0	30,0	Исполнение второго этапа работы по контракту перенесено на 2019 год
Государственная экспертиза ПСД для капитального ремонта здания МБОУ «Куретская СОШ»	районный бюджет (РБ)	-	25,0	-	-	Исполнение перенесено на 2019 год
Изготовление проекта ПДВ МБОУ «Онгуренская СОШ»	районный бюджет (РБ)	-	100,0	100,0	100,0	x

Информация о достижении целевых показателей подпрограммы представлена в таблице №2.

Таблица 2

**СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПОДПРОГРАММЫ**

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значения целевых показателей		% исполнения
			План	Факт	
1	2	3	4	5	7
1.	Рост удельного веса учреждений образования, отвечающих современным требованиям.	%	96,5	96,5	100
2.	Уровень соответствия образовательных учреждений современным требованиям в строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, санитарно-гигиеническим нормам и нормам пожарной безопасности.	Да/Нет	Да	Да	100
3.	Количество автобусов отвечающих требованиям безопасности школьных перевозок.	%	100	100	100
4.	Уровень соответствия спортивных залов в образовательных учреждениях современным требованиям.	%	33,4	33,4	100

Начальник
МКУ ОРМО "Управление образования"



Г.Б. Онгоржонова

Начальник экономического отдела



Е.В. Заяхаева

